



## Monitorimi Sipas Periudhave - 2021 (Q2) (të gjitha projektet)

### Gllgogvc

Kodi Proj - Emri i Projektit	Progresi Financiar						Vleresimet e Herëshme										
	Buxheti			Shpenzimet			Zotimet & Obligimet			Prog fizik (Kum)			Totali i Përgjithshëm				
	Original*	Fundit*	Fundit	Plan Vier Q*	DMT Q*	DMT / Vier*	Zotimet	Obligimet	Fund	Q*	2021	2022	2023	Buxh Vier*	PFK*	Buxh Vier*	PFK*
42124 - Mjete konkretizimi dhe paisje te teknologjise informativ	0	6,586	0	0	4,659	0%	0	0	0%	0%	6,586	4,659	0	0%	0	0	0%
45082 - Inventarizimi i shkollave ne Drenas	40,000	40,000	0	27,749	0%	0	0	0%	0%	0%	198,252	146,001	74%	0	0	0%	40,000
46136 - renovimi QMF Gilanaselle	17,594	17,594	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	17,594	0	0%	0	0	0	0%
47881 - Bashfinansim projektlesh	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	112,474	2,474	2%	50,000	0	40,000	0%
47907 - Mobilje tjera mbi nje mij ero	5,000	5,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	13,000	0	0%	5,000	0	3,000	0%
47969 - Shpronsimi	400,000	400,000	0	301,281	0%	0	0	0%	0%	0%	1,256,880	358,161	28%	400,000	0	400,000	0%
48254 - Rregullimi i shtratit te lumit Drenica dhe Verbica	30,000	30,000	0	880	0%	0	0	0%	0%	0%	627,445	348,325	56%	100,000	0	150,000	0%
48613 - Ndertimi i kolektorve per grumbullimin e ujrave te zeza	300,000	300,000	0	7,455	0%	0	0	0%	0%	0%	979,426	186,881	19%	300,000	0	200,000	0%
48617 - Rregullimi i infrastruktures trotuar dhe ndriqim Publik K	200,000	200,000	0	51,173	0%	0	0	0%	0%	0%	832,889	184,062	22%	300,000	0	200,000	0%
48626 - Ndertimi i infrastruktures(Asfallimi dhe kubzim)Drenas	100,000	100,000	0	47,574	0%	0	0	0%	0%	0%	582,312	179,886	31%	150,000	0	200,000	0%



48628 - Infrastruktura ne Komoran I,II,III dhe IV	100,000	100,000	0	11,710	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	470,939	152,648	32%	80,000	0%	150,000	0%
48632 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Gllanaselle Godanc	40,000	40,000	0	807	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	353,133	51,889	15%	72,051	0%	190,000	0%
48633 - Asfaltimi i rruges Terstenik I dhe II	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	340,683	80,683	24%	60,000	0%	150,000	0%
48635 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Poglek i Vjeter,Poglek i Ri,	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	225,870	45,870	20%	60,000	0%	70,000	0%
48636 - Infrastruktura ne fshatin Abri e Eperme,Terdevc	45,000	45,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	213,073	48,073	23%	50,000	0%	70,000	0%
48638 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Dobroshec, Qikatov e Vjete	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	249,915	79,915	32%	50,000	0%	70,000	0%
48640 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Baice, Krajlkovë, Damanek	50,000	50,000	0	19,060	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	207,976	67,035	32%	60,000	0%	50,000	0%
48641 - Ndertimi infrastruktures ne fshatin Nekoc, Kishmarek	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	240,000	80,000	33%	60,000	0%	50,000	0%
48643 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Gradic dhe Likoshan	40,000	40,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	197,223	47,891	24%	59,332	0%	50,000	0%
48646 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Arllat, Negroc, Gjergjice si	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	205,187	75,187	37%	50,000	0%	30,000	0%
48648 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Sankoc,Fushitce e Eperme	60,000	60,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	192,779	32,779	17%	50,000	0%	50,000	0%
48653 - Asfaltimi i rruges Shtulic Verboc dhe Polluzhe	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	210,000	60,000	29%	50,000	0%	50,000	0%



48656 - Asfaltimi i rruges fshatin Llapushnik Poterk-Vukovc	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	245,895	65,895	27%	60,000	0%	70,000	0%
48658 - Asfaltimi i fshatit Zabel i Ulet dhe Eperme, Korrotic e Ulet dh	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	219,897	39,897	18%	50,000	0%	80,000	0%
48661 - Nderkapacitetit te ujesjelstis ne Drenas	100,000	100,000	0	22,911	0%	0	0	0%	0	0	0%	663,951	86,862	13%	150,000	0%	350,000	0%
48682 - Bashkfinancim projekte me donator te jashtem	30,589	30,589	0	8,451	0%	0	0	0%	0	0	0%	281,947	27,241	10%	100,000	0%	132,568	0%
48685 - Mblqyrja e projekteve kapitale ne KK Drenas	5,000	5,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	75,000	0	0%	50,000	0%	20,000	0%
48688 - Hartimi i projekteve zbatuese per nevojat e Komunes	30,000	30,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	182,905	12,905	7%	40,000	0%	100,000	0%
48691 - Hapja e Kanaleve kulluese per gjate rruges ne Komun	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	163,435	18,435	11%	75,000	0%	50,000	0%
48693 - Kanalizimi i ujrave te zeza dhe atmosferike Drenasin I,	30,000	30,000	0	25,598	0%	0	0	0%	0	0	0%	171,125	86,723	51%	30,000	0%	50,000	0%
48694 - Kanalizimi i ujrave te zeza Komoran I,II,III dhe IV	20,000	20,000	0	15,000	0%	0	0	0%	0	0	0%	116,675	51,675	44%	10,000	0%	50,000	0%
48703 - Kanalizimi i ujrave te zeza Arllat, Negrovic dhe Gjergjicë	10,000	10,000	0	5,301	0%	0	0	0%	0	0	0%	70,000	25,301	36%	10,000	0%	30,000	0%
48705 - Kanalizimi i ujrave te zeza Sankoc Fushitc Eperme dh	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	80,000	30,000	38%	10,000	0%	30,000	0%
48706 - Kanalizimi i ujrave te zeza Terstenik I dhe II	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	128,498	78,498	61%	10,000	0%	30,000	0%
48707 - Kanalizimi i ujrave te zeza Korrotic e Ulet ,Eperme Pokid	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	100,000	50,000	50%	10,000	0%	30,000	0%



48708 - Kanalizimi i ujrave te zeza Dobroshec Qikatove e Vjete	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	78,843	28,843	37%	10,000	0%	30,000	0%
48709 - Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Abri Eperme Terde	10,000	10,000	0	10,000	0%	0	0	0%	0	0%	99,783	59,783	60%	10,000	0%	30,000	0%
48710 - Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Gillanaselle dhe G	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	79,917	29,917	37%	10,000	0%	30,000	0%
48711 - Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Gradicë,Likoshan	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	90,000	40,000	44%	10,000	0%	30,000	0%
48712 - Kanalizimi i Ujrave te zeza ne fshatin Llapushnik, Poter	10,000	10,000	0	10,000	0%	0	0	0%	0	0%	79,997	49,997	62%	10,000	0%	20,000	0%
48713 - Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Nekoc,Kishnarek	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	75,299	35,299	47%	10,000	0%	20,000	0%
48714 - Kanalizimi i Ujrave te zeza ne fshatin Shtuticë, Verboc	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	77,578	37,578	48%	10,000	0%	20,000	0%
49011 - Ndertimi QMF-se Baicë	54,339	54,340	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	108,462	54,122	50%	0	0%	0	0%
49013 - Ndertimi i AMF -Abri	68,758	68,759	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	128,759	60,000	47%	0	0%	0	0%
49175 - Termoizolimi i objekteve shkollore	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	180,000	0	0%	180,000	0%	0	0%
49178 - Ndertimi i pllatove per rreshtimin e nxensve dhe trotuar	45,000	45,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	75,000	0	0%	30,000	0%	0	0%
49179 - Zgjerimi dhe mirembajtja e kamerave ne Komunë	5,000	5,000	0	1,045	0%	0	0	0%	0	0%	55,647	1,045	2%	30,000	0%	20,647	0%



49181 - Pajse speciale mjeksore mbi 1000 -	79,810	79,810	0	0	0%	0	0	0	0%	401,042	0	0%	163,616	0%	157,616	0%
49182 - Renovimi i objekteve sportive	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0	0%	60,000	0	0%	20,000	0%	20,000	0%
49183 - Fushat Sportive dhe rekreacion	115,000	115,000	0	0	0%	0	0	0	0%	345,000	0	0%	115,000	0%	115,000	0%
49184 - Hartimi i planeve rregulluese te Hollieshime	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0	0%	45,000	0	0%	15,000	0%	15,000	0%
49185 - Mirmbajtja e sitermit te adresave vendosja e tabelave d	5,000	5,000	0	0	0%	0	0	0	0%	15,000	0	0%	5,000	0%	5,000	0%
49186 - Gjelbrimi i hapsirave publike	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0	0%	60,000	0	0%	20,000	0%	20,000	0%
49187 - Ndertimi i urave Tombinave dhe mureve mbrojtise	100,000	100,000	0	0	0%	0	0	0	0%	280,000	0	0%	80,000	0%	100,000	0%
49188 - Rehabilitimi dhe Rikonstruimi i rrugeve te asfaltuar ne	200,000	200,000	0	10,710	0%	0	0	0	0%	600,000	10,710	2%	200,000	0%	200,000	0%
49189 - Rehabilitimi i dhe Rikonstruimi i rrjetit te kanalizimeve r	100,000	100,000	0	0	0%	0	0	0	0%	450,000	0	0%	200,000	0%	150,000	0%
49193 - Mbindertimi i objektit te ri te Komunes	143,000	143,000	0	8,422	0%	0	0	0	0%	143,000	8,422	6%	0	0%	0	0%
49194 - Furnizimi i shkolleve me pajise te TIK-ut	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0	0%	90,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
49195 - Furnizimi i shkolleve me kabinet per Kimi dhe Fizikë dh	60,000	60,000	0	0	0%	0	0	0	0%	120,000	0	0%	60,000	0%	0	0%
49196 - Renovimi i objekteve shkollore (kulm,dyshe me dhe ndr	70,000	70,000	0	0	0%	0	0	0	0%	180,000	0	0%	70,000	0%	40,000	0%



49197 - Riparimi i nxemjeve qendrore(radiator dhe paisje tjera	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	78,179	0	0%	28,000	0%	30,179	0%
49198 - Ngjyrosja dhe suvatimi i objekteve shkollore	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	125,000	0	0%	75,000	0%	0	0%
49199 - Ndertimi i sallave ,palestave sportive	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
49200 - Ndërtimi anekseve shkollore	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	212,500	0	0%	0	0%	212,500	0%
49249 - Harfimi i projektit te fizibilitetit per nxemjen qendrore	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	50,000	0	0%	0	0%	0	0%
49288 - Rregullimi dhe kultivimi i i siperfaqeve gjelberuse dhe r	23,000	23,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	111,000	0	0%	88,000	0%	0	0%
49289 - Rehabilitimi i rrugeve të asfaltuar ne Komunen e Drenas	11,000	11,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	51,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
49290 - Sinjalizimi vertikal dhe horizontal i rrugeve dhe vendba	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	60,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
49291 - Rregullimi dhe rrethimi i varrezave ne Komunen e Drenas	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	90,000	0	0%	70,000	0%	0	0%
49293 - Instalimi i ndriqimit te ri dhe riparimi i rrjetit te ndriqimit	7,000	7,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	67,000	0	0%	60,000	0%	0	0%
49296 - Riparimi dhe zgjerimi i vendndaljeve per autobus dhe r	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	94,000	0	0%	42,000	0%	32,000	0%
49297 - Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit "Fehmi e Xheva Liadrov	150,000	150,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	450,000	0	0%	100,000	0%	200,000	0%



49298 - Kanalizimi ujrave te zeza Baicë,Krajkovë Damanek dhe	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	10,000	0%	10,000	0%
49299 - Asfaltimi rruges Llapushnik Bertshë	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	0	0	150,000	0%	80,000	0%
50514 - Pajisje (Hardware dhe Software)	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0%	0	0%
50515 - Rregullimi i sistemit te ujitjes per parkun e qytetit me gj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	90,000	0%	80,000	0%
50516 - Vendosja e TV Ekranave qe tregojn nivelin e ndotjes n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
50517 - Ashensort për QKMF	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0%	0	0%
50518 - Ndertimi i pjerrinave neper QMF&AMF	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0%	0	0%
50519 - Rrethojat e QMF&AMF	65,240	65,240	0	0	0	0	0	0	0	0	65,240	0	0	0	0	0%	0	0%
50520 - Inventar QKMF QMF dhe AMF	23,114	23,114	0	0	0	0	0	0	0	0	73,114	0	0	0	20,000	0%	30,000	0%
50524 - Inventarizimi i arkivit dhe Qendres se Kulture	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	10,000	0%	10,000	0%
89017 - Mirembajtja e kanalizimeve fekale atmosferike dhe grop	20,000	20,000	0	994	0	19,006	0	0	0	0	202,323	113,317	56%	40,000	0%	30,000	0%	
89107 - Autoambulanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,736	44,736	16%	120,000	0%	120,000	0%	
89114 - Ndertimi i stadionit faza e dyt	100,000	100,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	912,681	617,681	68%	100,000	0%	100,000	0%	



<b>Totali (85)</b>	3,998,444	4,005,032	0	595,780	0%	0	19,006	17,593,062	3,997,301	23%	4,992,999	5,193,510

Original\* = Buxheti i Aprovuar  
 Fundit\* = Buxheti për periudhën e raportimit  
 Plan Vler Q\* = Plani i shpenzimit për periudhën e raportimit (Q)  
 DMT Q\* = Shpenzimi i deri tanishëm (Q)  
 DMT / Vler\* = Shpenzimi në raport me planin, shprehur në %  
 Q\* = Periudha tremujore për të cilën raportohet  
 Buxheti\* = Shpenzimet <= 2020 + Buxheti Original => 2021  
 Shpenzimet\* = Totali i shpenzimeve per vite  
 Sh / B\* = Shpenzimet në raport me buxhetin, shprehur në %  
 Buxh Vler\* = Buxheti i Vlerësuar  
 PFK\* = Progresi Fizik Kumulativ



( Nenshkrimi dhe Data )

09/07/2021